




工程相关疑问

工程名称：平阳县鳌江镇第四中学食堂、活动室建设工程

序号	内容	设计单位反馈意见	建设单位反馈意见
21	600*600防滑地砖地面（厨房部分）（燃烧性能A级） 1. 8厚600X600防滑地砖，干水泥擦缝； 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3. 1.5厚单组份聚氨酯酯防水层，在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250，四周翻起200高（建筑面层以上）； 4. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚抹平； 5. 5厚耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆； 6. 钢筋混凝土现浇板，同标号砼四周翻边200（与结构板同时施工）；第五点做法是否合理，请设计明确。	5条取消	
20	玻璃材质是否均按普通中空玻璃计入，窗玻璃大于1.5㎡，采用普通中空双钢化安全玻璃计入？	门窗玻璃材料均按设计要求，窗玻璃面积大于1.5平方米，采用钢化玻璃	
21	安装部分		
22	消防水箱流量开关控制信号线回路来源不明，是否计入清单，请设计明确。	计入，由消防泵引至屋面流量开关，详见消防泵系统图	
23	消防巡检柜是否不计入。	计入	



设计单位（盖章）：



建设单位（盖章）：

工程相关疑问

工程名称：平阳县鳌江镇第四中学食堂、活动室建设工程

第1页 共2页

序号	内容	设计单位反馈意见	建设单位反馈意见
1	土建及装饰部分		
2	地下室水泵房底板，是否按抗渗P6计入？	按抗渗p6	
3	CT1A大样标高-4.25有誤，是否按平面标高计入？	按平面图标高CT-1底标高为-4.250，CT-1A底标高为-1.650	
4	钢筋笼是否按通长计入？	不为通长，钢筋笼长度见桩详图 35.0m	
5	更衣室衣柜无详图是否计入，请设计明确	更衣柜取消改挂钩业主自理	
6	化粪池、隔油池是否计入？	市政另出图	
7	50*80铝方通，详图50*100方通，是否按50*80铝方通计入？	是	
8	遮光窗帘是否计入？	计入，	
9	轻钢雨棚是否计入，请设计明确	计入，见联系单	
10	防护网具体材质，请设计明确	钢丝网包塑	
11	楼地面LD0保温天棚，面层做法不详，请设计明确	见联系单	
12	保温范围线，请设计明确	见联系单各平面附图	
13	实木门及门套、门洞套无详图，请设计明确	见装修联系单	
14	非保温外墙基层做法无，是否按20厚1:3水泥砂浆抹灰计入，请设计明确	见装修联系单	
15	60mm木窗套线无详图，请设计明确	见装修联系单	
16	吊顶侧面类似窗帘盒位置无详图，请设计明确。	见装修联系单	
17	LD0地面做法是否按装饰表做法计入	是	
18	栏板、女儿墙内侧按：20厚1:3水泥砂浆抹灰计入	栏板、女儿墙内侧按：20厚1:3水泥砂浆抹灰计入	
19	厨房专业配套设备是否不计入。	由业主定	不计入
20	植物隔断是绿植还是石塑料植物？	绿植	