



浙江地标设计集团有限公司
ZHEJIANG LANDMARK DESIGN GROUP CO., LTD.

设计变更通知单

字第 1 号共 1 页第 1 页

工程名称	平阳县万全镇宋桥至湖岭片区截污纳管工程	工程号	DBSJ-2021043
子项名称	排水工程	专 业	给排水
主送单位	平阳县公用事业投资有限公司	抄送单位	

变更内容:

根据业主要求及现场实际情况

- 1、原设计管顶护砂厚度500mm,调整为200mm护砂+300mm符合要求的原土回填。符合要求的原土:指土中不得含有有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;严禁用淤泥、淤泥质土或杂填土等软土回填;。
- 2、原设计管道基础若位于地质情况较好(非淤泥质土)时则取消基础处理,原基础处理具体如下:
10cm厚碎石垫层($H_s \leq 1.5$), 300mm厚块石+脚手片($H_s > 1.5$)。
- 3、取消W13, W16, W25, W38, W41, W44, W50, W35, W46, W48, (10座2000*2000沉井)。
- 4、10座沉井取消后下表中7座沉井位置调整,调整参数见下表

井号	井顶标高		管内底标高		井筒高度 增加值(正 为加高,负 为降低)	调整情况	备注
	调整前	调整后	调整前	调整后			
W14	2.940	3.450	-1.163	-1.141	-0.022	W14向上游移15m	井室高度不变,井室标高根据管内底标高整体调整。
W17	3.140	3.200	-1.321	-1.298	-0.023	W17向上游移15m	
W24	3.510	3.510	-2.104	-2.134	0.030	W24向下游移20m	
W37	3.160	3.160	-0.493	-0.523	0.030	W37向下游移20m	
W40	3.050	3.050	-0.673	-0.703	0.030	W40向下游移20m	
W43	3.190	3.190	-0.842	-0.865	0.023	W43向下游移15m	
W51	3.070	3.010	-1.271	-1.241	-0.030	W51向上游移20m	

- 5、取消W112-W70、W110-W92段污水管。取消W1-W5。

附图: 页

项目负责人: 审核: 校对: 设计: 陈叶叶