

设计变更单

编号: 变-001号

2022 年 06 月 07 日

工程名称	平阳县万全镇万祥路延伸主管网工程	工程编号	
子项名称	排水工程	专 业	给排水

变更原因: 根据业主要求及现场实际情况

变更内容:



- 1、原设计管顶护砂厚度500mm, 调整为200mm护砂+300mm符合要求的原土回填。符合要求的原土: 指土中不得含有有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块; 严禁用淤泥、淤泥质土或杂填土等软土回填;。
- 2、原设计管道基础若位于地质情况较好(非淤泥质土)时则取消基础处理, 原基础处理具体如下:
10cm厚碎石垫层($H_s \leq 1.5$), 300mm厚块石+脚手片($H_s > 1.5$)。
- 3、取消W29、W30-1、W33、W35、W13、W15、W20、W23-1、W45、W42、W48、W50 (11座2000*2000和1座2000*3200沉井)
- 4、12座沉井取消后下表中7座沉井位置调整, 调整参数见下表

井号	井顶标高		管内底标高		井筒高度 增加值(正 为加高, 负 为降低)	调整情况	备注
	调整前	调整后	调整前	调整后			
W28	3.379	3.379	-1.777	-1.792	0.015	W28向下游移10m	井室高度不变, 井室标高根据管内底标高整体调整。
W32	3.293	3.293	-2.040	-2.077	0.037	W32向下游移25m	
W34	2.914	2.914	-2.145	-2.160	0.015	W34向下游移10m	
W21	3.170	3.170	-1.364	-1.341	-0.023	W21向上游移10m	
W23	2.849	2.849	-1.469	-1.491	0.022	W23向下游移15m	
W44	2.925	2.925	-0.376	-0.416	0.040	W44向下游移15m	
W41	3.088	3.088	-0.218	-0.101	-0.117	W41向下游移15m	

- 5、取消W1-W11段污水管, 同时W11-W40段污水管管径调整为D300。取消W46-W47。

以下空白。

此联系单需经建设单位同意后方可实施。

	项目负责人		变更 涉及 专业 会签		
	专业负责人				
	审核人				
	变更人				